

LOPPURAPORTTI

1. Hankkeen toteuttajan nimi:

Ruukin Formula K-Kerho ry

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus:

Vauhtimaan huoltorakennus / hankenro:16379, dnro:2025/3560-2010

3. Yhteenveto hankkeesta:

Rakennetaan huoltorakennus, joka palvelee monia tarpeita.

Rakennus on suunniteltu monikäyttöiseksi ja siitä löytyy huoltotilat, pukuhuone, suihku, sauna, wc ja ruokailu / kokoustilat noin 60 hengelle.

4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

4.1 Hankkeen tavoitteet

a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Tavoitteena on saada rakennettua monikäyttöinen rakennus joka palvelee mahdollisimman monen yhdistyksen ja kuntalaisen tarpeita ja näin ollen kehittää kuntaa, sekä hietamaan virkistysaluetta, jonka yhteydessä rakennus on.

b) Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrkii)

Tarjota tilat harrastamiselle ja toiminnalle hietamaan virkistysalueen yhteydessä.

Samassa yhteydessä on myös Ruukin Formula K-Kerho ry:n omistama mikroautorata, jonka toiminnan tukemiseksi myös rakennusta rakennetaan.

4.2

c) Toimenpiteet

Kirjoitushetkellä rakennus on lopputarkastusta vaille valmis. Rakennuksella on tehty monenlaisia toimenpiteitä, niin nosturiauton käyttämisestä aina muuraukseen asti. On tehty LVI-työt putkitusten osalta, kuin myös maanrakennus ja maisemointi. Pääpiirteenä oli, että talkoilla koitetaan tehdä mahdollisimman paljon. Rakennuksen maalaus on tehty vasta nyt 2015 syksyllä. Lumiesteet ja kattokaiteet on asennettu, sekä suoritettu rakennusjätteiden siivoaminen pihalta.

d) Aikataulut

Hankkeen oli alun perin tarkoitus valmistua 31.12.2014, mutta meidän avain henkilö sairastui kesällä ja syksyllä kahteen eri keuhkokuumeeseen ja tästä ollen jäimme aikataulusta vähän jälkeen. Tämän seurauksena anoinme jatkoaikaa hankkeelle 28.2.2014 asti. Jatko aika on myönnetty ely-keskuksesta hankkeelle joulukuussa 2014.

Kelien ollessa todella huonot, jouduimme odottamaan syksyyn, että pääsimme maalaamaan rakennuksen. Tämä vaikutti osaltaan myös toteutuksen viivästymiseen.

e) Resurssit

Rakentamisessa on käytetty monenlaisia resursseja työkoneita, talkoolaisia ja ulkopuolisia toimijoita. Pääsääntöisesti olemme kuitenkin pyrkineet suoriutumaan töistä itse, mutta rakentamisen lainsäädännössä on asioita joita ei voi tehdä itse ja näin ollen olemme käyttäneet näiltä osin ulkopuolisia toimijoita. Ulkopuolisia toimijoita on käytetty,

sähkötoisissa, rappauksessa, laatoituksessa, takan rakentamisessa ja nosturitöissä, terassin asennuksessa (metallityöt).

f) Toteutuksen organisaatio

Organisaatio on pääsääntöisesti ollut meidän kerhon hallinto, sekä puheenjohtaja Jussi Pietarila, joka on tehnyt suurimman osan projektin hallintoa koskevista asioista. Kerholaiset ja muiden yhdistysten jäsenet, sekä kuntalaiset ovat olleet työtä suorittavana osana.

g) Kustannukset ja rahoitus

Kustannuksista on huolehdittu suunnitelmanmukaisesti ja rahoitus on myös tehty hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeelle on maksettu suunnitelman mukaisesti ennakkoa. Hankkeelle on haettu kaksi maksatusta tähän mennessä ja kirjoitushetkellä toinen on vielä käsiteltävänä ja toinen on myönnetty. Kirjoitushetkellä loppumaksatushakemus on laitettu vetämään 3.9

Tukea on myönnetty 314900 euroa. Koska kustannukset hieman alittuivat ja muutama kustannus jouduttiin hylkäämään, niin koko hankkeen hyväksyttäviksi yhteissummaksi tuli **312978,06 euroa**. Kuntarahan osuus on 25 %:a kokonaiskustannuksista. Kun kokonaiskustannuksista 312978,06 eurosta lasketaan 25 %:a saadaan 78244,51 euroa.

Kustannukset toteutuivat 99,4% myönnetystä tuesta.

h) Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti aina tarpeen mukaan. Tälle vuodelle se on kokoontunut keväällä kahdesti. Työmaalla on pidetty tarpeen mukaan kokouksia.

i) Toteutusolelut ja riskit

Tällä hetkellä riskejä ei ole näkyvissä, koska rakennus on lopputarkastusta vaille valmis.

4.3 Yhteistyökumppanit

Siikajoen kunta on ollut aktiivisesti mukana hankkeessa. Liikuntasihteerin kautta on hanketta tarkasteltu ajoittaisesti ja keskustelut etenemisestä. Olemme pyrkineet paikallisten koulujen kanssa järjestämään koululaisten vierailuja rakennuksella, jotta hekin saavat käsitystä rakentamisesta. Koulujen kanssa on jo sovittu rakennuksen käyttämisestä, kuten myös muiden yhdistysten. Tapahtumiakin on jo sovittu rakennukselle (pääasiassa lasten tapahtumia).

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset


Yhdistänyt yhdistyksiä ja ihmisiä, sekä tarjoaa hyvät harraste mahdollisuudet hietamaan alueelle, sekä kehittää alueen tulevaisuutta hyvänä virkistysalueena.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Raportti annetaan myös tiedoksi ohjausryhmänjäsenille.

6. Allekirjoittajat ja päiväys

~~03.09.2015~~ 7.10.2015



Jussi Pietarila



Henri Käpylä