



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

14 7.11.2013

HANKERAPORTTI

1. Hankkeen toteuttajan nimi

Pehkolan Osakaskunta

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Vekalan riippusilta. Hanketunnus 10398.

3. Yhteenveto hankkeesta

Vekalan Rantapuisto on yleiseen virkistyskäyttöön tuleva 1,7 ha:n maa-alue

Siikajoen rannassa, Hemminkoskentie, Paavola.

Kevyen liikenteen riippusilta on em. hankkeen vaihe 2.

4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

4.1. Hankkeen tavoitteet


a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Hankkeen tavoitteena on maaseututaajamien yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden parantaminen.

b. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrkii)

Riippusilta on rakennettu yhdistämään Koskenkankaan ja Hemminkankaan kyläyhteisöt sekä mahdollistamaan liikunnalliset reitit Siikajoen molemmin puolin myös Paavolan kirkonkylän sekä ympäristötaajamien asukkaille

Samalla paikalla on 1 900-luvulla ollut renkkusilta, joka hävisi maaseudun rakennemuutoksien myötä noin 50 vuotta sitten.





4.2. Hankkeen toteutus

c. Toimenpiteet

Pylonien teräsbetoniset perustukset sekä tienpenkereet ja tukikiveykset on tehty syksyllä 2011. Maatukien teräsbetonirakenteet sekä pylonien ja kannatinvaijerien asennus tehtiin kesä-heinäkuussa 2012.

Maanpuolustuskoulutus (MPK) Pohjois-Suomen piirin koulututapahtumana Pohjan Pioneerikillan pioneeri-reserviläiset sekä paikalliset talkoolaiset tekivät :

-koulutus 1. 4 – 6 toukok. 2012, siltaelementtien valmistus

-koulutus 2. 21 – 23.syysk.2012, siltaelementtien asennus sekä kansilankkujen alustava asennus.

Kaiderakenteet sekä kansilankutus tehtiin paikallisten talkoolaisten voimin lokakuussa 2012. Silta avattiin liikenteelle 11.10.2012.

Sillan viimeistelytyöt sekä valaistuksen asennus on tehty keväällä 2013.

d. Aikataulu

Hanke aloitettiin heinäkuussa 2011. Suunniteltu valmistuminen 30.6.2013.

Siikajoen erittäin voimakas tulviminen kesällä 2012 aiheutti viiveen aikaohjelmaan.

Ohjelma toteutui sovellettujen suunnitelmien mukaan.

e. Resurssit

Yhteistyö Maanpuolustuskoulutus (MPK) / Pohjois-Suomen piirin sekä Pohjan Pioneerikillan kesken pioneeri-reserviläisten kertausharjoituskoulutuksena onnistui erinomaisesti.

Viimeistelytyöt tehtiin paikallisten talkoolaisten sekä maansiirto- ja sähköurakoitsijoiden voimin.

f. Toteutuksen organisaatio

Pehkolan Osakaskunta on yksityisen osuuden rahoittaja.

Rakennustoimikunnan jäsenet: Eero Lehto, Heikki Virtanen ja Eero Mällinen, joka toimi myös kohteen vastaavana rakennusmestarina.



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

g. Kustannukset ja rahoitus

Kustannusarvio on 118 300,-. Tukirahoitus / Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus 59 150,-. Talkootyön arvo 32 000,-. Yksityinen osuus 27 150,-.

Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 95 990,11, josta talkootyön osuus on 23 410,-. Hanketuki/ Ely 47 995,06. Yksityisrahaosuus on 24 585,05.

h. Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Vastaava rkm on hoitanut raportoinnin sekä kustannusseurannan.

Rakennustoimikunta sekä MPK:n henkilöt toimivat tiivissä työsuunnittelun yhteistyössä koulutustapahtumia ohjelmoitaessa. Kokouksia pidettiin 7 kertaa.

i. Toteutusolehdutukset ja riskit

Hanke toteutui kustannusarvion ja sovelletun aikaohjelman mukaisesti. Huolellisella ja ennakoivalla työsuunnittelulla riskit hallittiin.

4.3. Yhteistyökumppanit

Kyläyhteisöjen aktiiviset talkoolaiset sekä maansiirto- ja sähköurakoitsijat. MPK sekä Pohjan Pioneerikilta.

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Riippusilta on vilkkaassa käytössä. Kohteen rakentaminen kyseisellä tavalla on herättänyt mielenkiintoa myös muissa jokilaaksoissa.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Rakentaminen ja viimeistelytyöt on saatettu loppuun ohjelman mukaisesti.

6. Allekirjoitukset ja päiväys

Siikajoki 4.11. 2013


Eero Mällinen

vastaava rkm