

TH 7.11.2013

Hankkeen loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus
Oulu

05. 11. 2013

Dnro POPELY

1. Hankkeen toteuttajan nimi : Sievinkylän Kehitys Oy

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Investoinnit 2010-2012, 10768

3. Yhteenveto hankkeesta: Investointien valmiusaste 100%, toteutui suunnitelman mukaisena, joskin hankkeen toteuttaminen kesti lähes kaksi vuotta suunniteltua kauemmin.

4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet:

a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

b) Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrki)

Yhteisten tilojen lämpötaloudellinen taso nousi ja saimme uusia ajanviettokehteitä kylän asukkaille ja lomalaisille.

5. Hankkeen toteutus:

c) toimenpiteet: Rakennettiin lämpökeskus/maalämpö – korjattiin kylätalon lämpöeristystä ja vesikatto – rakennettiin laavu, jääsauna ja ponnahduslauta/vaijerirata

d) aikataulu: toteutus kesti vuodesta 2010 vuoteen 2013 elokuun loppupuolelle.

e) resurssit: otimme pankkilainaa 25.000 euroa tarvikkeisiin ja työt melkein talkoilla.

f) toteutuksen organisaatio: kyläyhtiön hallitus

g) kustannukset ja rahoitus: toteutuneet kustannukset 44188,67, julkista rahaa 22094,34 talkootyötä 10509,34 ja rahaa 11585,00 euroa.

h) raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely) : hallituksen kokoukset

i) toteutusoletukset ja riskit: sateet ja talkooväsymys oli riski, joka ei estänyt toteutumista vain aiheutti viivästymistä.

6. Yhteistyökumppanit: Keski-Pohjanmaan ProAgria


7. Hankkeen tulokset ja vaikutukset: energiasäästöä tulee n, 2500 euroa/vuosi ja uintiharrastus lisääntynyt merkittävästi joka ikäluokassa.

8. Esitykset jatkotoimenpiteiksi: Sievinkylän Kehitys Oyllä ei ole uutta hanketta viritteillä.
Keskitämme kylän voimavarat Sievinkylän nuorisoseuran toimitalon saneeraukseen
loppuvuoden ja ensivuoden ajan.

9. Allekirjoittajat ja päiväys

Sievi 8.10.2013

Sievinkylän Kehitys Oy



Sakari Virta

hallituksen pj.