

Pohjois-Pohjanmaan
Työvoima- ja elinkeinokeskus

Nouseva rannikkoseutu ry
Paikallinen toimintaryhmä

POHJANMAAN
TE-KESKUS

Saap. 07. 02. 2008

Dnro
Käsitt.

EUROOPAN YHTEISÖ
Euroopan maatalouden ohjaus-
ja tukirahasto



Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Hailuodon metsästysseura ry:n lahtivajahanke		17843	
Hankkeen diaarinumero			
2464/3524-2004			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Hailuodon metsästysseura ry		Kalevi Tönkyrä	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
Nuottamiehentie 20		040-5441315	
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
90480	Hailuoto	kalevi.tonkyra@mail.suomi.net	

Hankkeen toteutusaika	1.7.2005-31.10.2007
-----------------------	---------------------

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Kalevi Tönkyrä	Hankkeen vetäjä, (rakennuttajaryhmän puheenjohtaja)
Paavo Sipola	Rakennustarvikehankkija, (rakennuttajaryhmän jäsen)
Pertti Haapala / Pentti Tönkyrä	Vastaava mestari, (rakennuttajaryhmän jäsen)
Marjo Piekkola	Rahastonhoitaja, (rakennuttajaryhmän sihtteri)
Sauli Haapala / Hannu Viitaluoma	Rakennuttajaryhmän varapuheenjohtaja

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

[illegible]

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Hailuodon hirvenmetsästäjät
Hailuodon jakokunta

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään internetissä olevalla LEADER+ -kehittämishankkeen indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Hanke on toteutunut pääosin alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti.

Kokonaiskustannukset nousseet huomattavasti alkuperäisestä kustannusarviosta.

Tarkemmin indikaattorilomakkeella.

Rakennuksen lopputarkastus pidettiin 19.9.2007.

Lahtivaja ollut käytössä 28.9.2007 aloitetusta hirvijahdistista lähtien.

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Rakennushanke toteutettiin työnjohtoa ja muutamia erikoistöitä lukuunottamatta talkootyönä.

Talkootunteja tehty koko hankkeessa yhteensä 4 663 kirjattua tuntia.

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään internetissä olevalla LEADER+ -kehittämishankkeen indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Indikaattorilomakkeella.

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Jatkotoimenpiteitä ei ole näkyvissä.

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Ei ole tuotettu.

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Rakennushankkeen loppuvaiheessa oli jo vaikea saada talkootyöntekijöitä. Suuri työmäärä aiheutti talkooväsymystä.

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Euroa
Rakennuttajan kustannukset	15 886,59
Maa- ja pohjarakennus	19 031,75
Rakenteet	105 375,61
Kalusteet, varusteet ja laitteet	26 590,40
LVI, sähkö	40 192,23
Työmaan käyttökustannukset	2 859,01
Työmaan yleiskustannukset	247,45
Bruttomenot yhteensä	210 183,04
Tulot (vähennetään)	68 948,80 (Huom. viimeinen maksatuserä 15859,70 puuttuu)
Nettomenot yhteensä	141 234,24

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
Jakokunta *)	34 840,25	20 904,15	13 936,10		15 000 *)	125502,54	210 183,04

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Hailuoto 25.1.2008

Kalevi Tönkyrä

LIITTEET 1 kpl