

NIEMELÄN KYLÄNÄYTTELIJÄT RY.
Sammonkatu 10
84100 YLIVIESKA

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus
Oulu

15. 04. 2013

Dnro POPELY

KESÄTEATTERIRAKENNUSPROJEKTIN LOPPURAPORTTI

1. Toteuttaja: Niemelän Kylänäyttelijät ry.

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Niemelän kesäteatteri, 3424

3. Yhteenveto hankkeesta: Tarkoituksena on saada Niemelänkylälle ajanmukainen, pääasiallisesti kesäteatteritoimintaan soveltuva kiinteä, yleisöystävällinen katsomo ja esityspaikka. Aikaisempi, joka vuosi uudelleen rakennettava katsomo ei enää täytä ajan vaatimuksia ja on käynyt liian pieneksi nykyisille katsojamäärille. Teatteriharrastus vaatii myös kokoontumis-, harjoitus- ja varastotiloja, joten rakennusprojektiin kuuluu myös niiden rakentaminen. Projektiin kuuluu myös asianmukaisen valo- ja äänitekniikan rakentaminen.

4. Hankkeen tavoitteet:

- a) Luoda edellytykset jatkuvalle kesäteatteritoiminnalle Niemelänkylällä siten, että se palvelee paitsi oman kylän, myös koko Ylivieskan kaupungin - ja ympäröivän maakunnan ihmisten kulttuuritarpeita. Tavoitteena on paitsi talkooperinteen ylläpito- myös projektista saatavan opin hyödyntäminen.
- b) Tavoitteena on rakentaa esiintymispaikka, jota voidaan tarjota myös muiden teatterin- ja esim. musiikintekijöiden käyttöön. Tavoitteena on myös mahdollistaa aikaisempaa suurempien katsojamäärien vastaanottaminen siten, että jokaisella katsojalla on tasavertaiset mahdollisuudet kulttuurielämyksistä nauttimiseen.

5. Hankkeen toteutus:

c) Toimenpiteet Suunnitelman mukaan rakennetaan kesäteatteri joka sisältää näyttämön, katsomon ((n.300 henkilöä), tekniikkatilan, pienen orkesterikatoksen, sosiaalilat yleisölle ja - henkilöstölle sekä varastotilat. Työt toteutetaan suurelta osin talkootyönä. Pääsuunnittelijana toiminut Insinööritoimisto Vesa Östberg.

d) Alkuperäisessä suunnitelmassa hankkeen toteutusajankohdaksi on merkitty 1.5.2008-30.4.2010. (Tässä on tullut pieni pieni kirjaamisvirhe - ajatus oli alun perin 3-vuotisesta hankkeesta). Hankkeen rahoituspäätös saatiin vasta keväällä 2009, joten toteutuksen aloitus siirtyi yli vuodella eteenpäin.

e) Resurssit; Talkooväki vastikkeettomassa työssä ja ammattityö pääasiassa ostopalveluina.

f) Ei palkattua hankevetäjää, vaan hankevetäjänä on toiminut yhdistyksen puheenjohtaja Erkki Hartikainen. Heikki Korte toiminut käytännön työorganisaattorina. Timo Takalo ja Ensio Vierimaa toimineet talkoovastaavina. Suunnittelijana ja työnvalvojana on toiminut rakennusinsinööri Vesa Östberg.

Hankkeessa on toiminut myös 25.4.09 perustettu rakennus- ja talkootoimikunta, jossa tarjousasioita käsitteleviksi Erkki Hartikainen, Timo Takalo, Heikki Korte, Markku Voltti ja Ensio Vierimaa (muuten toimikuntaan kuulunut koko yhdistyksen hallitus).

g) Kustannukset ja rahoitus.

-Kustannukset 31.12.2013 yhteensä 125.713,07 €

- Rieska-Leader/kuntaosuus 20.236,06 €

- Maaseutuvirasto (valtio ja Eu) 39.632,52 €

Avustukset yhteensä 31.12.2012 mennessä 59.868,58 €

Omarahoitus rahana 65.844,49 €

h) raportointi ja seuranta

-Niemelän Kylänäyttelijät ry:n hallitus on vuosien 2008-2011 aikana käsitellyt hankkeeseen liittyviä asioita 18 kokouksessa.

-Niemelän kesäteatterihankkeen rakennustoimikunta on kokoontunut 4 kertaa.

i)toteutusoletukset ja riskit

- Hanketta ei saatu aivan täysin toteutettua määräaikaan 31.10.2012 mennessä. Valmiusaste on 97%.
- Orkesterikatos ja pieniä viimeistelyitä vielä tehtävä.
- Ohjausryhmän, jossa olisi ollut mukana Rieska-Leaderin edustaja olisi ollut tarpeellinen, samoin Osa-aikainen, päätoiminen projektipäällikkö.

6. Yhteistyökumppanit; Rieska-Leader ja TE-keskus, Ylivieskan kaupunki, Niemelän kyläyhdistys, kaikki talkoisiin osallistuvat, Tavarantoimittajat. ja urakoitsijat.

7. Kiinnostus Niemelän kesäteatteria kohtaan on kasvanut ja sen oletetaan edelleen kasvavan sekä katsojakunnan - että teatteriharrastajien keskuudessa. Kesällä 2012 katsomo oli useissa esityksissä täynnä..Esityksiä tullaan katsomaan kauempaakin ja teatterintekijöinä on nykyään myös sieviläisiä harrastajia. Uusi kesäteatteri näyttää sulautuvan hyvin Niemelänkylän jokivarsimaisemaan samoin kuin Niemelän kyläpuistoon ja Niemelän kouluympäristöön.

8. Esitykset jatkotoimenpiteiksi.

- Toivomme vielä hieman lisääaikaa hankkeen loppuunsaattamiseksi

Ylivieskassa 28.03.2012 Niemelä Kylänyttelijät ry psta



Erkki Hartikainen, puheenjohtaja



Heikki Korte, rahastonhoitaja