


Amk. 8.6.15 10

1

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
PL 86
90101 Oulu



LOPPURAPORTTI

KALAJOEN ORTODOKSISEN RUKOUSHUONEEN KANNATUSYHDISTYS

1. Hankkeen toteuttaja

Kalajoen ortodoksisen rukoushuoneen kannatusyhdistys ry

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Särkkäin tsasouna, 19072

3. Yhteenveto hankkeesta

Yhdistys perustettiin karjalaisen kulttuurin vaalimiseksi Kalajoella ja sen ympäristössä. Sen ensimmäinen projekti oli ortodoksisen rukoushuoneen rakentaminen Kalajoelle, koska lähimmät tsasounat tai kirkot sijaitsivat noin 70 km Kalajoelta. Rukoushuone toimii paitsi rukoushuoneena, niin myös tukikohtana kaikelle muullekin yhdistystoiminnalle. Yhdistys perustettiin marraskuussa 2010.

Tarkkaa aikataulua oli erittäin vaikea laatia, koska hanke oli tarkoitus toteuttaa pääosin talkootyönä, lahjoituksin sekä ELY-keskuksen rahoituksella. ELY-keskuksen rahoituksen varmistuttua hieman myöhästyneessä aikataulussa päästiin rakentaminen aloittamaan myöskin hieman odotettua myöhemmin. Alkuperäinen aikataulu oli laadittu jo väljäksi toteuttamistavasta johtuen. Rakentamisaikataulussa oli ainoastaan vuodet 2012 – 2014, jossa toteutus vastoinkäymisistä huolimatta onnistui.

Pääpiirteittäin rakennus valmistui siis toukokuussa 2014, jolloin muutamia rakennustarkastajan määräämiä korjaustöitä lukuun ottamatta rakennusmiehet vapautettiin yhdistyksen palveluksesta.

Rakennustöistä vastaava rakennusmestari Jari Haapa-aho piti oman loppukatselmuksensa 25.06.2014, ja samana päivänä putkiurakoitsija suoritti putkistojen koeponnistuksen. Sähkötöiden mittaukset oli suoritettu jo aikaisemmin.

Rakennustarkastaja esitti pieniä huomautuksia, mutta antoi loppulausuntonsa, jonka mukaan kappeli oli 100 % käyttöönottokunnossa. Samansisältöinen oli paikalla olleen palotarkastajan loppulausunto.

Suunnitelman mukaisia sisustustöitä kuitenkin jatkettiin vielä vuoden 2014 loppuun, jolloin rakennus on katsottava tämän projektin osalta loppuun käsitellyksi. Oleellisena osana näissä lopputöissä oli mm. päätyikkunaan kuuluva lasimaalaus, sekä lämmitysjärjestelmä. Nämä kuuluivat alkuperäiseen kustannusarvioon.

Projektin päätöstilaisuus pidettiin vuoden 2014 viimeisenä päivänä, jolloin todettiin, että kaikki projektiin osallistuneet olivat tehneet tehtävänsä kiitettävästi ja työ kokonaisuudessaan on herättänyt kiitosta sekä Kalajoella, että laajemminkin Suomessa. Hirsien veistotyötä ovat käyneet katsomassa monet asiantuntijatkin, joten erityiskiitos työn tekijöille.

Konkreettisimmin projektiin ovat osallistuneet:

Keijo Nikula ja Juha Takalo, hirsien veistäjänä ja rakentajina
 Jari Haapa-aho, rakennusmestari, vastaavana mestarina
 Ari Keronen, DI, rakennuttajan puolesta työn valvojana
 Jouko Oravisjärvi, DI, vastaavan mestarin sijaisena
 Pirjo Keronen, taloudenhoitajana

Lisäksi lukuisa joukko talkoolaisia, joiden panos on ollut erityisen merkittävä.

Tässä projektin päätöstilaisuudessa olivat läsnä:

yhdistyksen hallitus, vastaava mestari, kaupungin johtaja sekä joukko kutsuvieraita. Samassa yhteydessä julkistettiin projektista tehty kirja, josta jokaiselle projektiin osallistuneelle luovutettiin oma kappaleensa.

Projekti katsottiin päättyneeksi 29.12.2014 ja todettiin, että piispa Arseni on vihkinyt rakennuksen tarkoitukseensa.

4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet

Hankkeen ainut tavoite oli yhdistyksen toiminnan tarkoitusta palvelevan rukoushuoneen aikaansaaminen Kalajoelle. Se sijoitettiin turistialueelle siksi, että Kalajoella käy vuosittain yli miljoona turistia, joita hankkeen oletetaan myös palvelevan. Samalla se ikään kuin korvaa kaatuneen hiekkakirkko-projektin, joka Kalajoella oli ollut suunnitteilla aikaisemmin. Ehkä matkailijoiden ja ortodoksisten maahanmuuttajien palvelua voidaankin pitää hankkeen toissijaisena tavoitteena.

4.2 Hankkeen toteutus

Hanke toteutettiin pääpiirteittäin suunnitellulla tavalla. Insinööri Tapani Seppälä piirsi piirustukset, joita täydennettiin sähkö- ja LVI kuvilla. Hirret saatiin lahjoituksina, joista

suurimman osan lahjoitti Kalajoen ev.lut. seurakunta. Hirsien veistotyön suorittivat alan ammattilaiset, kuten edellä on kerrottu. Myös nämä henkilöt osallistuivat talkoisiin siltä osin kuin se ei kuulunut heidän varsinaiseen hankintaan. LVI-työt teki putkiurakoitsija Pekka Turvanen laskun mukaan, mutta sähkötyöt toinen allekirjoittaja, DI Ari Keronen, jolla on sähköurakoitsijan pätevyys. Pätevyystodistuksen voimassaolo varmistettiin TUKES:ista. Nämä työt sisältyivät talkoisiin, mutta materiaali ostettiin paikallisista liikkeistä.

Rakennustyömaata käytettiin jossakin määrin myös paikallisen ammattiopiston harjoitustyömaana, josta korvauksena saatiin käyttöön kurssikeskuksen työvälineitä.

Hanke toteutui suunnitellusti ja kustannusarvio piti paikkansa melko tarkoin. Rahoituksessa oli ongelmia, jotka saatiin ratkaistua yhdistyksen jäsenten henkilökohtaisilla lainoilla.

4.3 Hankkeen vaikutukset

Jo tässä vaiheessa on osoittautunut, että hyvin laajalta alueelta Kalajoen ympäristöstä sekä ortodoksit että luterilaiset ovat käyttäneet tsasounaa hiljentymispaikkana. Samoin on laita myös kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden sekä tuulivoimalaitosten rakentajien kohdalla.

Useimmat näistä ovat osallistuneet myös kesäaikana lähes päivittäin olleisiin iltahartaustilaisuuksiin, konsertteihin sekä ajoittain seurakuntien järjestämiin jumalanpalveluksiin. Toimintaa on järjestetty ekumeenisessa hengessä niin luterilaisille kuin ortodokseillekin.

Koska on osoittautunut, että kansalaisopisto ei pysty riittävästi järjestämään kielikursseja, on myös niitä järjestetty tsasounan tiloissa.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Väliaikaiseksi tarkoitettu kalusto, joka ei sisälly kustannusarvioon, tullaan vaihtamaan erityisesti tähän tarkoitukseen tehtyihin alttariin, myyntitiskiini ja tuohuspöytiin. Lisäksi on tarkoitus hankkia ikonostaasi. Tähän tarkoitukseen tullaan hakemaan osarahoitusta Rieska-Leaderiltä.

6. Allekirjoittajat ja päiväys

Kalajoella 3.6.2015



Ari Keronen

Kannatusyhdistyksen puheenjohtaja



Pirjo Keronen