

Loppuraportti 2013

HANNUKSEN KYLÄTALON EHOSTUS



Päivitetty 30.01.2014

Hankkeen toteuttajan nimi

Hannuksen kyläyhteisö ry

2. Hankkeen nimi ja hankenumero

Kylärakennuksen ehostus 1032/3570–2011

3. Lyhyt yhteenveto hankkeesta

Hannuksen kyläyhteisö ry ehosti vuonna 2010 ostamaansa koulurakennuskompleksia kyläläisten käyttöön.

Rakennuksista saatiin kyläläisten käyttöön paremmin harrastetoimintaan soveltuvat tilat sekä vanha ulkosauna peruskorjattiin kokonaisuudessaan. Ehostettujen tilojen myötä on mahdollisuus laajentaa ja kehittää nykyistä toimintaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa kuntalaisten, vapaa-ajan- ja lähiseudun asukkaiden parhaaksi.

Ehostettuja tiloja tullaan käyttämään aktiivisesti erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa uudenlaisen toiminnan kehittämisen koko seutukunnan hyväksi.

Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli 35.632 euroa, lopullinen kustannus oli 27 221 euroa. Hankkeen aikana peruskorjattiin vuonna -46 rakennettu ulkosauna kokonaisuudessaan, koulun sisätiloissa purettiin väliseiniä, koulun ja asuntolan täydellinen ulkopuolen maalaus, koulun alapohjan pudistaminen sekä koulun lämmitysputkiston täydellinen uusiminen. Hankkeen myötä onnistuimme yhdistämään kyläläisten toimintaa. Tiivis yhteistyö on saanut aikaan uusia kehittämisideoita ja toimintatapoja, sillä yhteisen tekemisen tavoitteena on houkutteleva maaseutu asuinympäristönä ja, mahdollisuuden tarjota hienoja vapaa-ajantapahtumia.

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta

4.1 Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ollut, että Hannuksen kyläyhteisö ry ehostaa lakkautetun vuonna -46 koulurakennukset kyläläisten ja lähiseudulla toimivien järjestöjen käyttöön. Ehostettujen tilojen myötä olisi mahdollisuus laajentaa ja kehittää nykyistä toimintaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa kuntalaisten, vapaa-ajan- ja lähiseudun asukkaiden parhaaksi. Rakennettuja tiloja tullaan käyttämään aktiivisesti erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa uudenlaisen toiminnan kehittämisen koko seutukunnan hyväksi. Hankkeen tavoitteena on ollut myös maaseudun elinvoimaisuuden lisääminen. Hankkeella tavoiteltiin kyläläisten, ja vapaa-ajan asukkaiden aktivoimista parantamalla harrastemahdollisuuksia

4.2 Hankkeen toteutus

Toimenpiteet

Hanke aloitettiin vuoden 2011 keväällä kun saatiin myönteinen avustuspäätös.

Aikataulu

Hankkeen toteutusaika oli 1.4.2011 – 31.12.2013.

Resurssit

Hannuksen kyläyhteisö ry on vastannut hankkeen toteutettujen toimien rahallisesta sekä toiminnallisesta toteuttamisesta. Työ toteutettiin pääsääntöisesti talkootyönä. Talkoisiin osallistui useita kymmeniä eri henkilöä ja kirjattuja talkootunteja tuli 1177. Oli suuri työ saada ihmisiä kirjaamaan omat tuntinsa ja varmaan kaikkia tunteja ei ole saatu raportteihin mukaan.

Toteutuksen organisaatio

Hankkeen toteutuksesta vastasi Hannuksen kyläyhteisö ry ja sen puheenjohtajat Veli-Matti Salmijärvi (hankevastaava) sekä Hannele Kutilainen (rahastonhoitaja). Hankkeessa päällysmiehen roolia on hoitanut Aarno Huru.

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli 35.632,00 euroa (EU+valtio 21.379,20 euroa, kunnat 5.344,80 euroa, yksityinen rahoitus 8.908,00 euroa ja yksityinen talkootyö 16.550,00 euroa).

Raportointi ja seuranta

Hankkeen seurantaryhmänä toimi kulloinkin voimassa oleva hallitus joka kokoontui kuukausittain.. Seurantaryhmän tapaamisissa on keskitytty käsittelemään hankkeen eri vaiheita sekä tekemään suurimmat linjaavat päätökset. Tapaamisissa on myös suunniteltu hankkeen toimintaa ja vaihdettu kehittämisajatuksia ja ideoita.

Hankkeesta on tiedotettu yhdistysten kokouksissa ja tapahtumissa

Toteutusolehtukset ja riskit

Kyseessä oli keskisuuri hanke, mutta päätettiin, että hankevetäjää ei palkata vaan työ tehdään vapaaehtoisella pohjalla. Riskinä oli vetäjien ajan riittävyys. Kyläläiset toimivat aktiivisesti ja vastuunkantajia löytyi, joten tehtävät saatiin hyvin soviteltua. Hanke toteutettiin lähes suunnitelman mukaisesti, paitsi joulun alla 2012 kovien pakkasten aikana tapahtui lämmitysputkiston jäätyminen joka johtui 70 luvulla tehdystä peruskorjauksesta jossa putkisto oli jätetty ulkoseinää vasten, joten tehtiin muutoshakemus lämmitykseen liittyvään osaan. Muutokselle saatiin myönteinen päätös. Muutoksessa vaihdettiin lämminvesivaraajaan ja takkaan varattu rahoitus lämminvesiputkiston uusimiseen jolla saavutettiin huomattavia energiasäästöjä, kun lämpöä ei mennyt enää harakoille.

4.3 Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina olivat Kiimingin kunnan, JoMMA ry:n, Ely-keskuksen ja museoviraston asiantuntijat.

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hanke eteni hyvin aktiivisten talkoolaisten voimin. Talkoolaisista löytyi hyvin erilaista osaamista, joka on helpottanut hankkeen etenemistä. Yhdessä tekeminen on lisännyt yhteisöllisyyttä ja hankkeen eteneminen on ollut koko kylän kiinnostuksen kohteena.

Hanke oli merkittävä asia kylälle. Halu kehittää ennakkoluulottomasti kylää ja pitää se elinvoimaisena lisääntyi oleellisesti hankkeen aikana. Hanke on työllistänyt jonkin verran paikallisia yrityksiä ja antanut uutta sisältöä kylälle.

Hankkeen myötä on saatu positiivista julkisuutta ja tapahtumien järjestäminen on lisääntynyt alueella. Hanketta on viety eteenpäin aktiivisen ja idearikkaan talkooporukan voimin. Olemme onnistuneet kokoamaan toiminnan saman katon alle, jossa meillä on hyvät puitteet ja talkoohenki toimii.

Maaseutu ja kaupungit elävät voimakasta muutoksen aikaa. Maaseutua ajatellaan uudella tavalla. Uusi maaseutu kehittyy kylien kautta ja maaseudun elinvoimaisuuden ehto on toimiva kyläyhteisö. Koko toiminta-alueen etu on, että

meillä on elävä ja hyvinvoiva maaseutu, jota kehitetään yhdessä lähikuntien ja kaupunkien kanssa, tavoitteena monipuolinen toisiaan täydentävä, seudullinen kokonaisuus ja maaseudun peruspalveluiden säilyttäminen.

5. Jatkosuunnitelmat

Hanke vietiin loppuun suunnitellussa aikataulussa. Hanke on elänyt kolmen vuoden rakentamisen aikana ja muutoshakemuksia tehtiin yksi. Hanke on hyvin yhdistänyt kyläläiset tekemään suuriakin asioita yhdessä. Yhteisvoimin voimme pitää maaseudun elinvoimaisena ja tehdä kylästä entistä paremman paikan asua, elää ja tehdä työtä. Hanke on merkittävästi lisännyt mahdollisuuksia toimia ja järjestää erilaisia tapahtumia. Näin kylä on elävöitynyt ja koko kunta on saanut julkisuutta lisää.

Hankkeen onnistuneen toteuttamisen ansioista yhdistyksellä on tietoa ja taitoa hankeasioista ja se on apuna mietittäessä tulevaisuuden kehittämiskohteita.

6. Allekirjoitus ja päiväys

Hannuksen kyläyhteisö ry



Veli-Matti Salmijärvi

Hankevastaava

30.01.2014 Oulu