

TH 4.3.2014

Kempeleen Nuorisoseura ry
Kirkkotie 19
90440 Kempeleen

Hankkeen loppuraportti

Hankkeen toteuttaja: Kempeleen Nuorisoseura ry
Hankkeen nimi: Ns-raamit
Hankkeen numero: 19146

Yhteenveto hankkeesta:

Kempeleen Nuorisoseura ry toteutti Ns- hankkeessa seuraavaa:

- seurantalonsalin lattiahiominen ja pintakäsittely
 - eteisen ja kahvion rakennussuunnitelmassa olleen väliseinän ja paljeoven asentaminen (Väliseinä on alkuperäisissä rakennuslupa piirustuksissa, mutta sitä ei ole rakentamisen yhteydessä rakennettu.)
 - palosuojausten verhojen hankkiminen näyttämölle ja saliin
 - pimentävät rullaverhot saliin
 - palosuojaatut näyttämöverhot
 - Jatkohankkeena kahvion / keittiön työtasojen ja kaapistojen uusiminen
- Hankkeen tavoitteena on ollut tilojen toiminnallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen

Hankkeen toteutus

Toimenpiteet:

- Salin lattiahiominen suoritettiin Parkettiliike Säkkinen Oy:n toimesta, pintakäsittely suoritettiin talkootyönä.
- Kahvion ja eteisen välille rakennettiin väliseinä, johon asennettiin paljeovi ja käyntiovi. Työ suoritettiin talkootyönä. Ovet saatiin lahjoituksena Hovilan Palveluyhdistys ry:ltä. Välioven yläpuolelle asennettiin poistumistien merkkivalo ja lukot sarjoitettiin.
- Saliin hankittiin paloturvalliset, allergiaystävälliset verhot ja pimentävät rullaverhot. Näyttämölle hankittiin samoin paloturvallinen esirippu ja näyttämön sivuverhot sekä saliin valotekniikan peittävä verho. Verhojen asennuksen pohjatyöt ja tankojen asennus sekä näyttämön verhojen asennus suoritettiin talkootyönä.
- Muutos- ja jatkoaikahakemuksen mukaan kahvio / keittiöön hankittiin uudet tiski / työtasot sekä kaapistot. Kalusteet hankittiin Kempeleen kaluste Oy:ltä. Kaappien ja tasojen asennukset, keittiön maalaus sekä putkityöt tehtiin talkootyönä

Toteuttamisen aikataulu:

- Salin lattiahiominen alkuvuodesta 2012
- Väliseinän rakentaminen ja ovien asentaminen alkuvuodesta 2012
- Verhojen hankinta ja asennus maaliskuusta - huhtikuussa 2012
- Keittiö/ kahvion tarjoilutiski ja sen alla olevat laatikot keuhkokuussa 2013
- Keittiö / kahvion loput kaapistot ja työtasot syksyllä 2013. samalla uusittiin käyttövesiputkistot.

Resurssit:

- Salin lattian hiomisen suoritti Parkettiliike Säkkinen Oy tarjousten perusteella. Lattian pintakäsittely suoritettiin talkootyönä. Loppusiivoukseen osallistui nuorisoseurassa toimivia aktiiveja
- Kahvion ja eteisen välille saatiin palje- ja käyntiovi lahjoituksena Hovilan Palveluyhdistys ry:ltä. Väliseinän rakentaminen ovien asennus suoritettiin talkootyönä samoin jätteiden poiskuljetus ja loppusiivous tehtiin talkootyönä nuorisoseurassa toimivien aktiivien tekemänä
- Salin ja näyttämön verhot hankittiin tarjousten perusteella Eurokangas Oy:ltä. Verhojen suunnittelun, asennuksen pohjatyöt ja siivouksen suorittivat talkoolaiset.
- Kahvio / keittiön välillä oleva tiski alla olevine laatikostoineen hankittiin tarjousten mukaan Kempeleen Kaluste Oy:ltä. Purkaminen, jätteiden poisvienti, maalaus ja siivous tehtiin talkootyönä nuorisoseurassa toimivien aktiivien toimesta
- Kahvio / keittiön loput kaapit tasoihin uusittiin jatkohakemuksen päätöksen jälkeen Purkaminen, jätteiden poisvienti, maalaus ja siivous tehtiin talkootyönä nuorisoseurassa toimivien aktiivien toimesta. Hankkeen talkootöissä olleita aktiivisia toimijoita on ollut 10 – 15. Talkoolaiset tekivät noin 40 t /hlö talkootöitä.

Toteutuksen organisaatio:

- Hankkeen vastuuhenkilöinä ovat toimineet Risto Riikola ja Leena Jussila.
- Kempeleen Nuorisoseura ry:n johtokunta on hyväksynyt hankkeen, siihen liittyvät tarjoukset ja muut hankinnat
- Hankkeen vastuuhenkilöt ovat organisoineet talkoolaisten työt

Kustannukset ja rahoitus:

- Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 29120 euroa.
- Hanke rahoitettiin nuorisoseuran omalla rahoituksella ja 15 000 euron remonttilainalla.
- Avustusta saatiin 700 euroa Nuu- teatteriyhdistys ry:ltä.

Raportointi ja seuranta:

- Vastuuhenkilöt raportoivat töiden eri vaiheista johtokunnalle, jotka se käsitteli ja hyväksyi.
- Töiden valmistuttua pyydettiin kunnan rakennustarkastajan lausunto

Toteutusolehdutukset ja riskit:

- Oletuksena oli tilojen monikäyttöisyyden, paloturvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen. Tilojen monipuolisella käytöllä saadaan lisää käyttäjäryhmiä. Jonkinasteisena riskinä oli aikataulujen sovittaminen käyttäjien ja hankkeen toteuttamisen välillä

Yhteistyökumppanit:

- Eläkeliiton Kempeleen yhdistyksen jäseniä, Nuu- teatteriyhdistys ry:n jäseniä sekä nuorisoseuran vuokralainen hieroja Matti Kokko

Hankkeen tulokset ja vaikutukset:

- Hankkeen tuloksena tarjoilu- ja keittiötilojen elintarvikehygieenisuus on parantunut huomattavasti. Nuorisoseuran käyttäjät ovat myös kokeneet, että viihtyisyys on lisääntynyt. Käyttömukavuus ja tilojen monikäyttöisyys on myös lisääntynyt ja käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä.
- Hankkeen lopputulosta voitaneen pitää erinomaisena.

Esitykset jatkotoimenpiteiksi:


- Hankkeen valmistuttua nuorisoseuran hygieenisuus, allergiaystävällisyys ja sitä kautta käyttömukavuus on parantunut. Tavoitteena on saada pidettyä nuorisoseuran tilat aktiivisessa käytössä ja lisätä käyttöastetta.

Allekirjoitukset:

Kempeleessä 10.12.2013



Risto Riikola
hankkeen vastuuhenkilö
Ns:n varapuheenjohtaja



Leena Jussila
hankkeen vastuuhenkilö
Ns:n puheenjohtaja

