



Tanja Häyrynen 22.5.2014

LOPPURAPORTTI

Nouseva Rannikkoseutu ry	
Saap.	8.1.2013
Dnro	30/103-2008/47
Keski.	RH

1. Hankkeen toteuttajan nimi

Paavolan Nuorisoseura ry

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Nuorisoseuran 50 v remontti

3. Yhteenveto hankkeesta

Uusitaan yli 40 vuotta vanhat viemärit ja lämpöputkistot.

4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

4.1. Hankkeen tavoitteet

- a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Hankkeen jälkeen talo toimintakuntoinen ja kaikkien käytössä taas 40-50 vuotta.

- b. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrkii)

Viemäri- ja lämmitysjärjestelmän uusiminen.

4.2. Hankkeen toteutus

- c. toimenpiteet

Kaikki hankkeet toimenpiteet on suoritettu loppuun 30.12.2012 mennessä.

- d. aikataulu

1.3.2009-30.12.2012

- e. resurssit

Osa töistä on tehty talkoovoimin.

- f. toteutuksen organisaatio

Paavolan Nuorisoseura ry:n hallitus / talkoolaiset



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

g. kustannukset ja rahoitus

Kokonaiskustannusarvio 48.400 euroa. Rahoitus osittain pankkilainalla.
Kustannukset ylittyivät jonkin verran suunnitellusta.

h. raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Nuorisoseuran kokouksissa keskustellaan hankkeesta.

i. toteutusoletukset ja riskit

Ei riskejä.

4.3. Yhteistyökumppanit

Paavolan pakanat, talkoolaiset

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Viemäristön ja lämmitysjärjestelmän uusimisen myötä talo on toimintakuntoinen
ja kaikkien käytössä taas seuraavat 40-50 vuotta.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Talon normaali kunnossapitoa jatketaan Paavolan Nuorisoseura ry:n toimesta
jatkossakin tarpeen mukaan.

6. Allekirjoitukset ja päiväys

Siikajoki 8.1.2013

Aimo Hilakivi