



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

HANKERAPORTTI

1. Hankkeen toteuttajan nimi

Raahen seudun hevosystävät ry

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Hummastinvaaran raviradan modernisointi 12441

3. Yhteenveto hankkeesta

Ravirata on levennetty hippoksen määräämiin virallisen Raviradan mittoihin. Rata on pinnoitettu kauttaaltaan. Vanha hiekkamonttu radan vierestä on tasoitettu ja liitetty varikko-alueeseen. Hevosalueelle on tehty 15 uutta valjastuspaikkaa. Rata aluetta ja sen ympäristön siistimistä on jatkettu.

4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

Ravirata avattiin ja pinta poistettiin (otettiin talteen), radan ympäriltä poistettiin puusto, mitattiin ja merkittiin radan uusi leveys ja korko, jonka jälkeen ajettiin levitysosuuksille hiekkakerros, sitten murske kerros joka jyrättiin tasaiseksi. Viimeiseksi ajettiin pinta kerros joka ajettiin muotoonsa tiekarhulla. Myös ojanpientareet muotoiltiin turvallisiksi. Radan varikko-alueetta laajennettiin tasoittamalla seuran hankkima viereinen hiekkamonttu varikkokäyttöön. Montusta poistettiin puusto jonka jälkeen se tasattiin olemassa olevilla massoilla. Viimeiseksi sinne ajettiin mursketta jolla muotoiltiin kävelytys rinki hevosille. Vanhalle varikkoalueelle tehtiin 15 valjastuspaikkaa tasoittamalla maa-alue ja ajettiin sinnekin paljon kantavaa mursketta. Vanhoista puhelinpylväistä ja alueelta kaadetuista puista sahaamalla tehtiin maahan upottamalla ja ketteingeillä uudet valjastuspaikat turvallisuutta lisäämään. Viime talven runsas lumisuus aiheutti aika paljon lisä töitä.

Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke oli

Pitkän aikavälin tavoitteena on näillä toimilla saattaa rata siihen kuntoon että voisimme pitää radalla oikeita totoraveja. Sellaista ravirataa ei Raahen alueella vielä ole.

a. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrkii)

Näillä toteutuneilla hankkeilla olemme parantaneet merkittävästi alueen turvallisuutta niin harjoitus raveissa kuin muussakin käytössä, ja ottaneet jälleen askeleen totoravi suuntaan koska ravirata täyttää nyt suomen hippoksen määräykset "oikeasta"

Nouseva Rannikkoseutu ry	
Saap.	10.11.2011
Dnro	46/103-2010/42
Käsitt.	LU



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:



Eurooppa investoi maaseutualueisiin

NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

raviradasta. Rata on nyt myös testattu ja syksyllä pidettiin ensimmäiset Ravit joissa oli hippoksen hyväksymät koe lähdöt. Nämä eivät olisi olleet ilman edellä mainittuja hankeita mahdollisia.

4.1. Hankkeen toteutus

c. toimenpiteet

d. Syksyllä 2010 raas.hev.yst. johtokunta päätti hakea norsulta tukea radan modernisointiin hakemus jätettiin tammikuussa -2010

e. aikataulu

f. Kun hakemus oli jätetty pyydettiin välittömästi kiinnostuneilta maanrakennus alan yrityksiltä tarjouksia, töistä joita emme seuran puitteissa pysty tekemään. Valittiin edullisin (sippala oy) Joka alkoi heti Pakkasten hellitettyä helmikuun alussa töihin Radan perustusten kanssa.

g. resurssit

h. urakoitsijalla oli käytössä 2 pyörökonetta 2 telakaivinkonetta 2 tumpperia ja kuorma-auto omat murskeasemat ym.. ja työt edistyivät hyvin kovasta ja lumisesta talvesta huolimatta.

i. toteutuksen organisaatio

j. Organisaatiossa oli mukana urakoitsijan miehet ja työnjohto + Raahen seudun hevosystävien johtokunta ja jäsenistöä

k. kustannukset ja rahoitus

l. Kustannukset pysyivät laaditun budjetin raameissa. Rahoitus hoidettiin omalla rahoituksella ja ottamalla Raahenseudun op:ltä lyhyt aikainen laina jotta saatiin urakoitsijalle ensimmäinen erä maksettua ja lähetettyä ensimmäinen maksuhakemus ely-keskukseen ja homma siten pyörimään. Kun loppu maksatus



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:



Eurooppa investoi maaseutualueisiin

NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

saadaan niin sillä maksetaan pankin lainaa. Seuralla oli omaa rahaa projektin alussa noin 10000€ ja keväällä ja syksyllä pidetyt ravit ja yhteistyö kumppaneilta saadut varat ovat tuottaneet niin hyvin, että loppu maksatuksen jälkeen seura on edelleen lähes velaton.

m. raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Johtokunta (käytännössä ohjausryhmä) ja projektivetäjät pitivät urakoitsijan kanssa kokouksia joka viikko maanantaisin, Talkooväkeä ja ohjausryhmän väkeä oli paikalla joka päivä kun töitä tehtiin (pakkasraja) yleiset talkoo päivät ti ja to koko hankeen ajan helmikuusta lokakuun loppuun.

n. toteutusoletukset ja riskit

Toteutus oletukset täyttyivät lähes täysin, paitsi että Tallia emme kaupungilta saaneetkaan ostettua. Riskit minimoitiin jo aloittaessa ja kun työt tehdään sopimusten ja suunnitelmien mukaan niin riskit ovat pienet.

4.2. Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneita saatiin kiitettävästi. Raahen kaupunki oli oikein hienosti mukana kehittämässä rataa ja auttamassa meitä myös suunnittelussa. Eikä sovi tietenkään unohtaa Nousevaa rannikkoseutua TE-keskusta ja Eu:ta ilman näitä tukijoita hanketta ei olisi voitu toteuttaa. Muut Alueen yrittäjät tukivat meitä kun järjestimme kevät kesällä, kun radan levennys oli jo toteutettu, ravit joiden tuotto käytettiin hankkeeseen.

4.3. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankeen tulokset ovat onnistuneet ja näkyvät kaikin puolin jo radan yleisilmeessä, ja siinä isoimmassa asiassa turvallisuudessa niin harjoituksissa kuin harjoitus raveissakin. Olemme saaneet vain ja ainoastaan myönteistä palautetta radasta jopa Oulun alueen isoilta toimijoilta ja alan isoilta vaikuttajilta. Vaikutukset ovat jo näkyneet harrastaja määrien lisääntymisellä ja olemme myös saaneet hankeen tiimoilta uusia ja nuoria jäseniä toimintaamme. Lisäksi olemme saaneet positiivista näkyvyyttä yhdessä norsun ja Te- keskuksen kanssa valtakunnallisissa lehdissä ja alan ammattilehdissä



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Jatkossa vedetään vähän henkeä isojen hankkeiden kohdalla mutta pieniä asioita tehdään edelleen omien rahoitus resussien puitteissa. Radan kehittämistä ja monikäyttöisyyden suunnittelemista jatketaan. Mutta on visioitu että jossain vaiheessa alueelle rakennetaan talli jota voitaisiin vuokrata ja ehkäpä maneesi jota Raahen alueella ei ole.

6. Allekirjoitukset ja päiväys

Raahessa 08.11.2011

Raahen seudun hevosystävät ry puh.joht

vr. puh.joht

sihteeri

Matti korkiakoski

Jukka Mämmelä

kristiina Ilmakangas